

## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации разрушений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Находка-Лазо- Ольга -Кавалерово км 89+000- км 95+000 в Партизанском муниципальном районе Приморского края.

№ п/п	Наименование Объектов ремонта (с разбивкой по этапам Работ)	Ед.изм	Кол-во	Трудозатраты рабочих и механизаторов	Продолж, дн.	Сроки выполнения работ		2018 год												
						Начало	Окончание	октябрь			ноябрь				декабрь					
								12-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-2	3-9	10-12			
1	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 20 м с уплотнением	м3 грунта	8451	611,26	11	12.10.2018	21.10.2018													
2	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 30 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (струенаправляющие дамбы) с уплотнением	м3 грунта	1306,8	86,63	2	22.10.2018	23.10.2018													
3	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	м3	63,34	142,78	2	22.10.2018	23.10.2018													
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	942,4	287,72	7	23.10.2018	29.10.2018													
5	Устройство асфальтобетонного покрытия в два слоя	м2	1846	213,82	3	30.10.2018	01.11.2018													
6	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 3	м3 грунта	1824	76,68	5	02.11.2018	06.11.2018													
7	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3 грунта	1824	13,9	2	04.11.2018	06.11.2018													
8	Разработка грунта вручную грунтов: 2	м3 грунта	45,7	73,15	3	07.11.2018	09.11.2018													
9	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком	м3	36,3	52,13	3	10.11.2018	12.11.2018													
10	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3	м3 грунта	287	561,7	14	13.11.2018	27.11.2018													
11	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3 грунта	26,5	65,72	2	28.11.2018	29.11.2018													
12	Укрепление обочин грунтом 4 гр. толщиной 9 см	м2	91,1	6,76	1	30.11.2018	30.11.2018													
13	Укрепление обочин грунтом 4 гр. толщиной 9 см	м2	877,4	65,26	8	01.12.2018	09.12.2018													
14	Подготовка документов - сдача объекта				3	10.12.2018	12.12.2018													

И.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства

Д.В. Деменьтьев

Директор ООО "НАБО"

Г.И. Кашин

