

ПРОТОКОЛ

обсуждения результатов выполнения в 2017 году мероприятий в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

25.10.2017г.

№ 11/10

Председатель:

Заместитель директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

Дементьев Д.В.

Присутствовали:

Заместитель начальника управления дорог и
благоустройства администрации г. Владивостока

Трунов Ю.А.

Референт управления дорог и
благоустройства администрации г. Владивостока

Куроедова В. П.

Заместитель главы Администрации
Надеждинского муниципального района

Котренко Д.А.

Глава Шкотовского муниципального района

Михайлов В.И.

Представитель Общероссийского народного фронта
Координатор проекта «Безопасные
и качественные дороги»

Бутенко Л.А.

Пресс-секретарь АО «Примавтодор»

Луценко С.Г.

Выступил Дементьев Д.В.:

О проведенной проверке первым вице-губернатором Приморского края Усольцевым В.И. 24.10.2017г. с представителями общественности.

О завершении предусмотренного паспортом проекта, сводного графика реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостокской агломерации в 2017 году. И необходимости завершить все работы в рамках проекта БКД в срок до 01.11.2017г.

О планируемом приезде представителей ФКУ "Росдортехнология" с проверкой реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостокской агломерации 07.11.2017г.

О сроках выполнения работ на проблемных объектах, входящих в программу и обеспечении 100 % выполнения. Активной работе АМО с подрядными организациями по вопросам увеличения темпов работ, оформлению отчетных документов.

Отчет представителя ОНФ, координатора проекта «Безопасные и качественные дороги» Бутенко Ларисы Анатольевны о выездной проверке объектов БКД совместно с первым вице-губернатором Приморского края Усольцевым В.И. 24.10.2017г.:

Владивостокский городской округ:

Посетили объекты на ул. Выселковой, ул. Светланская и на ул. Народном проспекте работы практически завершены, вызывает тревогу за сроки выполнения работ ситуация на ул. Светланская.

Артемовский городской округ:

Посетили объекты по улицам: Ключевая, Вокзальная, Кооперативная. Работы выполнены, есть некоторые недочеты, которые подрядная организация пообещала исправить в течение нескольких дней.

По ул. Каширская ведутся работы по подъему чугунных люков. на момент мониторинга заасфальтировано 1250 м АД, работы по заверениям представителей подрядчика ООО «ТехноСтрой» выполняются в срок.

Шкотовский муниципальный район:

Ситуация удовлетворительная. Работы ведутся, единственная проблема не хватка асфальта. Интенсивно ведутся работы в п.г.т. Смоляниново и в с. Новонежино.

Надеждинский муниципальный район:

Опасение вызывает отсрочка выполнения работ по укладке асфальта на объекте в п.г.т. Таричанка.

Автодорога Артем – Находка – п.Восточный не отсыпаны обочины, но представители АО «Примавтодор» обещали выполнить работы до 29.10.2017г.

Также Бутенко Л.А. попросила представителей МО предоставить письма с перечнем улиц, на которых работы по ремонту АД проведены в 2017 году. для обоснованного и документально подтвержденного нанесения объектов на карту «Убитые дороги». А так же направить в региональный штаб предварительный перечень АД запланированных к ремонту в 2018 году в рамках программы БКД для подготовки к общественным слушаниям. Так

же отметила что бывают случаи поступления жалобы на дороги, ямы с приложением фото, а при инспекторской проверке ОНФ найти ничего не могут.

Трунов Ю.А.:

Все работы будут выполнены в срок до 01.11.2017г. Может быть задержка с документами, сейчас на проверке КС на 36 млн. руб.

Михайлов:

Проблемы с нехваткой асфальта будут решены в кратчайшие сроки. Работы закончим к 01.11.2017г.

Котренко Д.А.:

Опасение вызывает подрядная организация ООО «Федерал Строй», но уверяют что все успеют. Дорога в п.г.т. Тавричанка давно требовала ремонта, брошены все силы на результат. Сейчас необходимо срочно провести работы по укладке асфальтобетона на участке дороги, 27.10.2017г. планируется направить технику на объект, а все остальные работы, которые не зависят от температурного режима, отложить.

Постановили:

- МО и ДТиДХ предоставить официальное письмо с перечнем объектов за 2017 и 2018 проходящих в рамках программы, для обоснованного нанесения данных объектов на карту.
- Проработать вопрос в АМО и с подрядными организациями по обеспечению и установке информационных щитов в городских округах и муниципальных районах с информацией о выполненных работах о рамках реализации программы БКД, оформленные в соответствии с Бреднбуком проекта.
- Запланировать проведение обсуждений проектов ПКРТИ в части мероприятий 2018 года с участием представителей общественности.

Председатель



Дементьев Д.В.