

Руководитель  
регионального проекта

Бабич В.А.

  
(подпись)

09.01.2020

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

*Приморский край*

*"Чистая вода"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</i>												
1.	Исполнение	Доля населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Возрастающий	%	77	77	77	77	77	77	100	В соответствии с паспортом регионального проекта изменение показателя предусмотрено в 2020 году
<i>Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</i>												
2.	Исполнение	Доля городского населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Возрастающий	%	87	87	87	87	87	87	100	В соответствии с паспортом регионального проекта изменение показателя предусмотрено в 2020 году
3.	Исполнение	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами	Возрастающий	ед.	-	-	-	-	-	-	-	планируется ввод первого объекта в 2020 году



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		-	<p><i>Результат федерального проекта:</i> "Обеспечить население Российской Федерации, качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 99,0% от общего числа населения получающих централизованные услуги водоснабжения." <i>Срок: 31.12.2024</i></p>	31.12.2024			
Дополнительные мероприятия. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения - Арсеньевского городского округа							
3	ПК	Исполнено	<p><i>Результат регионально проекта:</i> "Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения"</p>	31.12.2024	31.12.2024	Е.А. Пархоменко	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.1.	РРП	Наличие отклонений	<p><i>Мероприятие регионального проекта:</i> "Предоставление субсидии Арсеньевскому городскому округу на мероприятие по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения - Арсеньевского городского округа"</p>	20.05.2019	31.12.2020	Е.А. Пархоменко	Подписано дополнительное соглашение с Минстроем об уменьшении лимитов на 2019 год (прилагается) Перенос средств на 2020 год не повлечет за собой срыв сроков выполнения работ. Срок завершения работ 31.12.2020 год в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Внесены изменения в КЗ Приморского края от 31.10.2019 № 601-КЗ в части уменьшения средств краевого бюджета (прилагается)
3.3.	КРП	Исполнено	<p><i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Отчет о ходе реконструкции объекта</p>	01.09.2019	01.12.2019	В.С. Пивень	В работе. Риск недостижения отсутствует.
3.5.	КРП	Исполнено	<p><i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на предоставление субсидии на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения</p>	15.02.2020	15.02.2020	Е.А. Пархоменко	Подписано дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 № 069-09-2019-268, от 24.12.2019 № 069-09-2019-268/2 (прилагается)

\* ПК – проектный комитет Приморского края; КРП – куратор регионального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.