

УТВЕРЖДАЮ  
 Заказчик проекта  
 Губернатор Приморского края  
 \_\_\_\_\_ О.Н. Кожемяко  
 (подпись)  
 « 26 » \_\_\_\_\_ 20 20 г.

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Коммуникации между центрами экономического роста			
Краткое наименование регионального проекта	Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)	Срок реализации проекта	15.05.2019	31.12.2023
Куратор регионального проекта	Костенко А.И.	Заместитель председателя Правительства Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края		
Администратор регионального проекта	Игнатенко А.В.	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа	Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 году № 919-па		
	Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2020-2027 годы"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации за счет строительства и реконструкции участков скоростных и иных автомобильных дорог на магистральных направлениях протяженностью не менее 1977,4 км, а также развития железнодорожной инфраструктуры в транспортных узлах (Приморский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту, км*										
2	Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту, км*	Километр; тысяча метров	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0060	0,0000

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами - центрами экономического роста										
1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	Километр; тысяча метров	-	-	-	-	15.006	-	Строительство подъезда к г. Находке от автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, протяженностью 15,006 км при строительстве комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО "Восточная нефтехимическая компания"	Строительство крупных объектов

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 284 107,85</b>	<b>5 388 340,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 672 448,42</b>
1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	2 887 847,40	4 738 183,40	0,00	0,00	7 626 030,80
1.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	396 260,45	650 157,17	0,00	0,00	1 046 417,62
1.2.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	396 260,45	650 157,17	0,00	0,00	1 046 417,62
1.2.2.	<i>свод бюджетов муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 284 107,85</b>	<b>5 388 340,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 672 448,42</b>

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Заказчик регионального проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	-	-
2	Куратор регионального проекта	Костенко А.И.	Заместитель Председателя Правительства Приморского края	Кожемяко О.Н.	5
3	Руководитель регионального проекта	Свяченковский В. Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Костенко А.И.	20
4	Администратор регионального проекта	Игнатенко А. В.	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В. Ю.	30
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский В. Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Кожемяко О. Н.	20
6	Участник регионального проекта	Игнатенко А.В.	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В. Ю.	30
7	Участник регионального проекта	Суглоб О.А.	И.о. начальника отдела разработки государственных программ и бюджетного планирования	Свяченковский В. Ю.	20
8	Участник регионального проекта	Киреева В.Ю.	Начальник отдела государственных закупок	Свяченковский В. Ю.	10

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект "Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)" разработан для реализации целей и задач федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста". Целевым показателем проекта, определенным для органов исполнительной власти, является строительство с 2021 по 2023 годы автомобильной дороги регионального значения Подъезд к г. Находке от автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, протяженностью 15,006 км.

Реализация данного проекта обеспечит необходимый объем перевозок по автомобильной дороге с интенсивностью движения в размере 15000 автомобилей в сутки или 5 475 000 автомобилей в год; развитие инфраструктуры и снижение транспортных издержек предприятий, осуществляющих перевозку грузов (до 12 млн. тонн грузов в год); расширит функциональное назначение основных автомобильных дорог; повысит региональную, межрегиональную и национальную значимости Приморского края; рост инфраструктурной, в том числе транспортной обеспеченности Приморского края.

В перспективе дорога будет являться частью транспортного узла, связывающего между собой крупные российские порты: Владивосток, Находка, Восточный. Проектируемая автомобильная дорога станет дублером автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный, входящей в состав международного транспортного коридора "Приморье - 1" (PR1) Харбин - Суйфунхэ - Гродеково - Владивосток/Восточный/Находка - порты АТР, на участке Новолитовск - Находка, с дальнейшим развитием евроазиатского международного транспортного коридора "Приморье - 1", интенсивность движения на дороге будет иметь тенденцию к ежегодному увеличению.

ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" за счет внебюджетных средств получила положительные заключения по результатам государственных экспертиз проектной документации "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" Первый этап строительства. Строительство автомобильной дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае" от 31.05.2017 № 112-17/ХГЭ-2188/02 (рег. № 00-1-1-3-1381-17) и от 11.12.2018 № 00247-18/ХГЭ-15596/04 (№ в Реестре 00-1-2801-18) Хабаровский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России". В 2020 году планируется передача проектной документации в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края для дальнейшей реализации указанного проекта.

**Куратор  
регионального проекта**  
Костенко А.И.

---

Подпись

**Руководитель  
регионального проекта**  
Свяченковский В.Ю.

---

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Коммуникации между центрами  
экономического роста  
(Приморский край)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	09.01.2019	29.12.2023	Свяченковский В. Ю.	Осуществлено строительство объекта "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" Первый этап строительство. Строительство 15,006 км автомобильной дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае"
1.1	Контрольная точка "Подготовка регионального проекта"	-	28.06.2019	Суглоб О. А.	Паспорт проекта
1.1.1	Мероприятие "подготовка регионального проекта"	09.01.2019	28.06.2019	Суглоб О. А.	Паспорт проекта
1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)" на территории Приморского края"	-	25.12.2019	Суглоб О. А.	Соглашение
1.2.1	Мероприятие "заключено соглашение о реализации регионального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)" на территории Приморского края"	09.01.2019	25.12.2019	Суглоб О. А.	Соглашение

1.3	Контрольная точка "Передача проектной и иной документации от АО "ВНХК" Правительству Приморского края для строительства дороги"	-	30.10.2020	Свяченковский В. Ю.	Правительство Приморского края получило проектную и иную документацию для строительства дороги
1.3.1	Мероприятие "передача проектной и иной документации от АО "ВНХК" Правительству Приморского края для целей строительства дороги"	09.01.2019	30.10.2020	Свяченковский В. Ю.	Правительство Приморского края получило проектную и иную документацию для строительства дороги
1.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.11.2020	Игнатенко А. В.	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие переход права собственности
1.4.1	Мероприятие "Земельные участки предоставлены заказчику"	09.01.2019	30.11.2020	Игнатенко А. В.	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие переход права собственности
1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Приморского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий"	-	30.11.2020	Суглоб О. А.	Соглашение
1.5.1	Мероприятие "Правительством Приморского края заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Приморского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий"	02.11.2020	30.11.2020	Суглоб О. А.	Соглашение
1.6	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на строительные-монтажные работы"	-	28.12.2020	Киреева В. Ю.	Заключен государственный контракт
1.6.1	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.12.2020	05.12.2020	Киреева В. Ю.	План закупок
1.6.2	Мероприятие "Заключен государственный контракт на строительные-монтажные работы"	05.12.2020	28.12.2020	Киреева В. Ю.	Заключен государственный контракт
1.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	26.02.2021	Свяченковский В. Ю.	Разрешение на строительство получено



1.7.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство"	11.01.2021	26.02.2021	Игнатенко А. В.	Разрешение на строительство получено
1.8	Контрольная точка " Строительно-монтажные работы завершены, %" "	-	01.12.2023	Свяченковский В. Ю.	Отчет. Акты о приемке выполненных работ (КС-2)
1.8.1	Мероприятие "техническая готовность объекта, 100 % "	26.02.2021	01.12.2023	Игнатенко А. В.	Отчет. Акты о приемке выполненных работ (КС-2)