

Информация по объекту:

«Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край, с.Чугуевка, ул.Школьная».

Подрядная организация: ООО «ТРАК-СЕРВИС» (г. Советская Гавань).

Сведения об экспертизе проектной документации:

Положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 17.12.2019 г. № 25-1-1-3-035995-2019, выданное КГАУ «Примгосэкспертиза».

Финансирование: 216 589 050,25 рублей, из них:

2020 год – 65 386 348,74 руб. (в т.ч. МБ 326 931,74 руб.)

2021 год – 151 202 701,51 руб.(в т.ч. МБ 756 013,51 руб.)

Срок сдачи объекта: до 31 июля 2021 года

Сведения о муниципальных контрактах и договорах:

Муниципальный контракт № 0120300016620000066_88488 от 12.05.2020 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край, с.Чугуевка, ул.Школьная» на сумму 181 949 685,06 рублей (аванс не предусмотрен).

Договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля заключен с КГКУ «УКС Приморского края» (№ 37/У-01-2020 от 25 мая 2020 г.) на сумму 600 000 рублей.

Текущая ситуация:

На объекте находятся 14 чел. рабочих, ИТР – 4 чел.

Выполнение строительно-монтажных работ:

Выполнено бетонирование ленточного фундамента – 100%

Выполнена гидроизоляция ленточного фундамента – 100%

Выполнены работы по бетонированию стен и диафрагм жесткости цокольного этажа (на отм. -3,3 м до $\pm 0,00$ м) - 100%.

Ведутся работы по устройству столбчатых фундаментам и перекрытий лестничных маршей цокольного этажа.

Принятый к оплате объем СМР по состоянию на 25.10.2020 (за сентябрь) по форме КС-2, КС-3 составляет 4 924 432,00 руб.

Общая готовность объекта составляет 13,5 %.

По состоянию на 21.10.2020 кассовое исполнение 2020 года: 14 526,78 тыс. руб.

Выполнена корректировка проектной документации (находится на рассмотрении в КГКУ «УКС Приморского края») в связи с изменением отметки заложения фундамента ввиду обнаружения грунтовых вод.

Вопросы требующие решения: Предоставление (перечисление) субсидии на оплату по договорам на технологическое присоединение к инженерным сетям. Необходимые к оплате документы направлены в Министерство образования Приморского края 16 сентября 2020 г. (исх. № 3017/14)