

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Приморского края**  
**«Дорожная сеть»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Безопасные и качественные автомобильные дороги		
Краткое наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	3 декабря 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Вице-губернатор Приморского края Захарян Гагик Левонович		
Руководитель регионального проекта	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Свяченковский Виктор Юрьевич		
Администратор регионального проекта	И.о. заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Поздняков Александр Евгеньевич		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;

снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

доведения в 2024 году во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %											
1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края, соответствующих нормативным требованиям, %	основной	45,6	31.12.2017	46,33	46,61	47,19	48,04	48,77	49,51	50,2
Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %											
2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края, работающих в режиме перегрузки, %	основной	0,62	31.12.2017	0,62	0,59	0,56	0,53	0,5	0,47	0,47
3.	Доля протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации,	дополнительный	7,3	31.12.2017	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,5



## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p><b>Задача национального проекта:</b> Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:</p> <p>приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети Владивостокской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p>			
1.	<p>Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>	14.12.2018	<p>Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>
2.	<p>Формирование программ проведения дорожных работ федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)</p>	14.12.2018	<p>Сформирована программа проведения дорожных работ федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)</p>
3.	<p>Заключение с Приморским краем соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Приморским краем обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>	01.03.2019	<p>Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Приморским краем обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	Произведен ремонт/капремонт 81,23 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах
4.1	Приморским краем заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	Заключены соглашения с органами местного самоуправления
4.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	Утвержден план мероприятий
4.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	Отчет о заключении контрактов
4.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	01.07.2019	Утвержденная скорректированная программа
4.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	Отчет о выполненных работах

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.6	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	Отчет о проведенных общественных слушаниях
4.7	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.	14.12.2019	Отчет о выполненных работах
5.	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2019	Приморским краем актуализирован региональный проект
5.1	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	15.12.2019	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор
6	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2020	Произведен ремонт/капремонт 103,1 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах
6.1	Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2020	Заключены соглашения с органами местного самоуправления

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	01.04.2020	Отчет о заключении контрактов
6.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2020	Утвержден план мероприятий
6.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	01.07.2020	Утвержденная скорректированная программа
6.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2020	Отчет о выполненных работах
6.6	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	01.12.2020	Отчет о проведенных общественных слушаниях
6.7	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов.	14.12.2020	Отчет о выполненных работах

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2020	Субъектами Российской Федерации актуализированы региональные проекты
7.1	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	15.12.2020	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор
8	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2021	Произведен ремонт/капремонт 122,3 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах
8.1	Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2021	Заключены соглашения с органами местного самоуправления
8.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	01.04.2021	Отчет о заключении контрактов
8.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2021	Утвержден план мероприятий
8.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2021	Отчет о выполненных работах



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	01.12.2021	Отчет о проведенных общественных слушаниях
8.6	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов.	14.12.2021	Отчет о выполненных работах
9	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2021	Субъектами Российской Федерации актуализированы региональные проекты
9.1	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	15.12.2021	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор
10	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2022	Произведен ремонт/капремонт 107,43 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах
10.1	Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2022	Заключены соглашения с органами местного самоуправления

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2022 год	01.04.2022	Отчет о заключении контрактов
10.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в 2022 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2022	Утвержден план мероприятий
10.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2022	Отчет о выполненных работах
10.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2022 г.) результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 года и последующих годов	01.12.2022	Отчет о проведенных общественных слушаниях
10.6	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2022 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 года и последующих годов.	14.12.2022	Отчет о выполненных работах
11	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2022	Субъектами Российской Федерации актуализированы региональные проекты

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.1	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	15.12.2022	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор
12	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2023	Произведен ремонт/капремонт 112,59 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах
12.1	Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2023	Заключены соглашения с органами местного самоуправления
12.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2023год	01.04.2023	Отчет о заключении контрактов
12.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2023	Утвержден план мероприятий
12.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2023	Отчет о выполненных работах

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
12.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2023 г.) результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 года.	01.12.2023	Отчет о проведенных общественных слушаниях
12.6	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2023 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 года.	14.12.2023	Отчет о выполненных работах
13	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2023	Субъектами Российской Федерации актуализированы региональные проекты
13.1	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	15.12.2023	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор
14	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2024	Произведен ремонт/капремонт 112,59 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет о выполненных работах
14.1	Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2024	Заключены соглашения с органами местного самоуправления

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
14.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024год	01.04.2024	Отчет о заключении контрактов
14.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработан и утвержден план проведения в 2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2024	Утвержден план мероприятий
14.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2024	Отчет о выполненных работах
14.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2024 г.) результатов реализации регионального проекта в 2024 году.	01.12.2024	Отчет о проведенных общественных слушаниях
14.6	В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2024 году.	14.12.2024	Отчет о выполненных работах



	- иные межбюджетные трансферты бюджету Приморскому краю	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4 080,00
	- консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4 080,00
	<i>межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований</i>	<i>543,00</i>	<i>543,00</i>	<i>543,00</i>	<i>543,00</i>	<i>543,00</i>	<i>543,00</i>	<i>3 258,00</i>
	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>	<i>822,00</i>
1.2.	на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации	385,00	433,47	892,76	866,29	866,29	866,34	4 310,15
	иные межбюджетные трансферты бюджету Приморского края	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,30
	- консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:	7,70	433,47	892,76	866,29	866,29	866,34	3 932,85
	<i>бюджет субъекта РФ</i>	<i>7,70</i>	<i>433,47</i>	<i>892,76</i>	<i>866,29</i>	<i>866,29</i>	<i>866,34</i>	<i>3 932,85</i>
1.3.	Иные мероприятия							
2	Внебюджетные источники (тыс. руб.)							

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
1.	Заказчик регионального проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края		Тел. раб. 220-92-10	2
2.	Куратор регионального проекта	Захарян Г.Л.	Вице-губернатор Приморского края	Кожемяко О.Н.	Тел. раб. 220-91-91	10
3.	Руководитель регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 233-28-41	15
4.	Администратор регионального проекта	Поздняков А.Е.	И.о. заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 236-42-86	30
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>						
5.	Участник регионального проекта	Богачев В.И	Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 237-05-64	40
6.	Участник регионального проекта	Терлецкая И.В.	Начальник отдела разработки государственных программ и бюджетного планирования департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 236-63-32	30
7.	Участник регионального проекта	Еременко Л.М.	Начальник отдела перспективного развития и территориального планирования автомобильных дорог	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 236-43-97	10
8.	Участник регионального проекта	Киреева В.Ю.	И.о. начальника отдела государственных закупок	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 236-42-86	10



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Шемчук Н.В.	Начальник отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 237-03-00	10
10.	Участник регионального проекта	Бабак Д.А.	Директор представительства ФКУ «ДСД Дальний Восток» в г. Владивостоке	Петраев С.В.	Тел. раб. 260-71-41	10
11.	Участник регионального проекта	Бакушкин Р.В.	И.о. директора КГКУ «Примуправтдор»	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 246-91-69	30
<b>Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличена до 50 % в 2024 году.</b>						
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поздняков А.Е.	И.о. заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 236-42-86	30
13.	Участник регионального проекта	Поздняков А.Е.	И.о. заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 236-42-86	30
14.	Участник регионального проекта	Богачев В.И.	Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Поздняков А.Е.	Тел. раб. 237-05-64	40
15.	Участник регионального проекта	Капалин В.В.	Главный консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Богачев В.И.	Тел. раб. 237-05-64	40
<b>Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки снижена с 0,62 % в 2017 году до 0,47 % в 2024 году.</b>						
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поздняков А.Е.	И.о. заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 236-42-86	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Богачев В.И	Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Поздняков А.Е.	Тел. раб. 237-05-64	40
18.	Участник регионального проекта	Капалин В.В.	Главный консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Богачев В.И.	Тел. раб. 237-05-64	40
<b>Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Приморского края снижено до 50 % к 2024 году.</b>						
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поздняков А.Е.	И.о. заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В.Ю.	Тел. раб. 236-42-86	30
20.	Участник регионального проекта	Богачев В.И	Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Поздняков А.Е.	Тел. раб. 237-05-64	40
21.	Участник регионального проекта	Капалин В.В.	Главный консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Богачев В.И.	Тел. раб. 237-05-64	40
22.	Участник регионального проекта	Зубакин О.В.	Начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю	Афанасьев Н.Н.	Тел. раб. 231-07-00	5
23.	Участник регионального проекта	Шерстюк С.Р.	И.о. главы администрации Владивостокского ГО	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 261-42-21; 261-42-23	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Авдеев А.В.	Глава администрации Артемовского ГО	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 8 (42337) 4-33-61	15
25.	Участник регионального проекта	Аркадьева Ж.М.	И.о. главы администрации Надеждинского МР	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 8 (423) 342-01-45	15
26.	Участник регионального проекта	Михайлов В.И.	Глава администрации Шкотовского МР	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 8(42335) 5-12-60	15
<b>В 2024 году в нормативном состоянии находится 1428,7 км автомобильных дорог Владивостокской агломерации.</b>						
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 233-28-41	15
28.	Участник регионального проекта	Шерстюк С.Р.	И.о. главы администрации Владивостокского ГО	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 261-42-21; 261-42-23	15
29.	Участник регионального проекта	Авдеев А.В.	Глава администрации Артемовского ГО	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 8 (42337) 4-33-61	15
30.	Участник регионального проекта	Аркадьева Ж.М.	И.о. главы администрации Надеждинского МР	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 8 (423) 342-01-45	15
31.	Участник регионального проекта	Михайлов В.И.	Глава администрации Шкотовского МР	Захарян Г.Л.	Тел. раб. 8(42335) 5-12-60	15

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Проект БКАД) разработан для реализации целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее-Указ).

Приведенная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 31.12.2017г. (01.01.2018г.), указанная в форме 1-ДГ учитывает в составе дорог протяженность съездов на транспортных

развязках и составляет 6 752,4 км, из них с усовершенствованным типом покрытия – 3 497,7 км (51,8%), переходным типом покрытия (щебеночные, гравийные) – 3 152,7 км (46,68%), грунтовых дорог – 102 км (1,52%).

Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, указанных в «Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года №357-па, имеет общую линейную протяженность по основному ходу 6 745,31 км.

Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по результатам оценки технического состояния, в соответствии с данными отчета № 1-ДГ на 31.12.2017 (01.01.2018г.) составляет 45,6% (3076,4 км).

На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения эксплуатируются 1611 дорожных искусственных сооружений, общей протяженностью 70,151 тыс. пог.м., включая 2 внеклассных моста (через бухту Золотой Рог с эстакадами и низководный мост Де-Фриз – Седанка), 2 тоннеля и 25 деревянных мостов.

Многие существующие сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги, недостаточную грузоподъемность, низкий уровень безопасности движения, износ, близкий к предельному, т.е. мосты имеют несколько характеристик, влияющих на надежность и безопасность сооружения. Более 70 процентов мостов и путепроводов построены более 40 лет назад (60- 70-е годы прошлого столетия) под осевую нагрузку 6-6,5 тонн и не соответствуют современным требованиям.

По результатам обследования в неудовлетворительном состоянии находится 561 мост, в аварийном состоянии находятся 266 мостов.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки на период 31.12.2017 г. (01.01.2018г) составляет 0,62 % или 41,87 км от общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (6 752,4 км).

В Приморском крае существует Владивостокская агломерация с общей протяженностью автомобильных дорог 1428,7км., в том числе федеральных дорог 45,1 км со 100% соответствием нормативному ТЭС, 590,8 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения с 68,52% (404,8км) соответствием нормативному ТЭС, и 792,8км автомобильных дорог местного значения с 46,73% (370,5км) соответствием нормативному ТЭС.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Приморского края составляет 22 шт. на автомобильных дорогах федерального значения, 23 шт. на автомобильных дорогах регионального значения, в том числе 10 - в агломерации, 13 - за пределами агломерации и 56 мест концентрации на автомобильных дорогах местного значения, в том числе Владивостокской агломерации.

**В 2017 году объем** дорожного фонда составил 11 399 094 313,22 рублей, кассовое исполнение – 10 584 512 288,35рублей.

В 2017 году отремонтировано 40 км автомобильных дорог регионального значения, что составило 11,2% от объемов ремонта 2012 года (358,22 км).

В соответствии с планами реализации приоритетных решений по ремонту автомобильных дорог регионального значения Приморского края к объектам территорий опережающего развития (ТОР) были проведены работы на автомобильных дорогах, находящихся на территории ТОР с окончанием работ в 2018 году на 27 км.

В 2017 году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», в состав которого входит Владивостокская агломерация с включенными в состав агломерации 4 муниципальными образованиями: Владивостокский,

Артемовский городские округа, Надеждинский, Шкотовский муниципальные районы, отремонтировано 102,46 км дорог из общей протяженности дорог Владивостокской агломерации, в том числе 34,7 км дорог регионального значения.

За период 2016-2018 годы проведены восстановительные работы по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения и искусственным сооружениям на них, разрушенным в результате прохождения над территорией Приморского края тайфуна «Лайонрок». Из общего количества разрушенных дорог 549,55 км, восстановлено до нормативного состояния 403 км дорог, 29 мостов.

Деятельность заказчика (застройщика) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, в том числе контроль за качеством выполняемых подрядными организациями работ, проведение диагностики автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения выполняется краевым государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ Примуправтодор), созданным на основании распоряжения Администрации Приморского края от 31.07.2014 № 269-ра «О создании краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края». Учреждение находится в ведении департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Проведение диагностики ТЭС сети автомобильных дорог регионального значения по данным КГКУ «Примуправтодор» составляет 397 км., по Владивостокской агломерации - 210,5 км.

Диагностика автомобильных дорог выполняется с применением передвижной лаборатории ДВК-05 (НПО «Регион» г. Москва).

Оборудование передвижной дорожной лаборатории позволяет выполнить: регистрацию геометрических параметров проезжей части; видео фиксацию проезжей части, земляного полотна, элементов обустройства, придорожной полосы автомобильных дорог и наличия дефектов.

### **Цели и задачи**

Для достижения целей и целевых показателей, определенных Указом

-увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.) приведено в табл. 1 «Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей в Приморском крае»;

-доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов приведено в табл.2 «Перечень автомобильных дорог (улиц федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Владивостокской агломерации»;

-снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом приведено в таблице 3 «Перечень автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки по Приморскому краю».

-снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом приведено в табл. 4 «Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети Владивостокской агломерации и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг.»;

**Приведение в нормативное ТЭС сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:**

Целевой показатель на 2024 год (доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 2024 г.) будет составлять 50,2%);

Динамика ТЭС по годам реализации Проекта БКАД на 31.12 (01.01);

Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Процент соответствия (%)	45,6	46,33	46,61	47,19	48,04	48,77	49,51	50,2
Прирост доли, км	40,0	49,14	19,0	39,3	57,2	49,0	50,3	49,2
Протяженность, км	3079,09	3128,23	3147,23	3186,43	3243,63	3292,63	3342,93	3392,13

Стратегия достижения целевого показателя с учетом межремонтных и гарантийных сроков принята из необходимости проведения комплексного маршрутного ремонта с учетом транспортно-эксплуатационного состояния участков дорог.

Производственные силы для обеспечения целевых показателей являются достаточными, способными выполнить объемы работ по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения.

Выполнение работ по ремонту объектов возможно силами предприятий и строительных организаций, обеспечивающих строительные работы в дорожной отрасли края. Материальное обеспечение осуществляется с применением местных материалов. Строительные организации и предприятия имеют карьерное хозяйство, расположенное на территории муниципальных образований Приморского края.

Решение производственных вопросов будет осуществляться в соответствии с заключаемыми государственными контрактами, требованиями действующего законодательства.



Для поддержания нормативного ТЭС автомобильных дорог за счет средств регионального бюджета в 2018 году выполняются следующие мероприятия:

-реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае»;

-осуществляется строительство современной автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный, предусмотренной в качестве альтернативного варианта существующей автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный с принятием большей части интенсивности движения с существующего направления. Автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный также является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Ее строительство обеспечит прирост автомобильных дорог, соответствующих нормативным современным требованиям;

-продолжаются работы по строительству объектов к ТОР (территории опережающего развития) «Михайловский» и ТОР «Надеждинская», общей протяженностью 9,75 км, по ремонту, протяженностью 27 км, что также создаст альтернативный проезд существующим автомобильным дорогам и обеспечит прирост автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

-для приведения в нормативное состояние мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения осуществляется строительство 4-х новых мостов взамен существующих;

-строительство, реконструкция объектов осуществляется с предварительной разработкой проектной документацией, в том числе разработкой документации по планировке территории;

-ремонт дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;



Динамика ТЭС по годам реализации Нацпроекта БКАД в разрезе дорог регионального, местного значения (автомобильные дороги федерального значения 100% соответствуют нормативному):

Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Процент соответствия (%)	57,4	61,8	66,2	70,8	74,9	79,3	85,00
Прирост доли дорог регионального значения, км	49,14	0,00	23,7	24,2	19,8	22,8	35,2
Прирост доли дорог местного значения, км	34,27	62,234	40,10	40,9	38,63	39,49	46,968
Протяженность, км	820,4	882,74	946,54	1011,64	1070,07	1132,36	1214,4

Для безусловного достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также проводятся мероприятия по приведению автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения на территории Владивостокской городской агломерации в нормативное транспортно – эксплуатационное состояние за счет средств дорожного фонда Приморского края.

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Принцип выбора объектов ремонта и назначения видов работ по объектам агломерации принят исходя из совокупности имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также объектов улично-дорожной сети, а

также определен с учетом необходимости проведения комплексного маршрутного ремонта с учетом транспортно-эксплуатационного состояния участков дорог, улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения.

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего регионального проекта, должны предусматривать направление не менее 10% расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на выполнение следующих задач:

- обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

- обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками,
- обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;
- обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);
- разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;
- отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов.

Производственные силы для выполнения работ определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение работ по ремонту объектов возможно силами предприятий и строительных организаций, обеспечивающих строительные работы в дорожной отрасли края. Материальное обеспечение осуществляется с применением местных материалов. Муниципальные образования, участники проекта БКАД, также на своей территории имеют карьеры местных строительных (инертных) материалов.

Процедуру торгов по объектам, являющимся собственностью муниципальных образований, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также подготовку пакетов документов для проведения процедуры торгов осуществляют органы местного самоуправления.

Для исключения разборки отремонтированных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения при прокладке коммуникаций владельцы инженерных сетей осуществляют восстановление земляного полотна и покрытий за счет собственных средств в соответствии с выданными департаментом техническими условиями, соответствующими требованиям Федерального закона от 8 ноября 2007 г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках проведения комплексного ремонта участков дорог предусмотрены мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения – нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дополнительного освещения на участках с отсутствующим освещением, ремонт существующего и установка отсутствующего барьерного ограждения, светофорных объектов, недостающих дорожных знаков, ремонт обочин, восстановление проезжей части до нормативного состояния, устройство тактильной плитки на тротуарах, устройство остановочных площадок и автопавильонов, ремонт тротуаров и бордюров).

Из бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии по направлениям:  
-«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;

-«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

-«Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям»;

-«Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;

-«Мероприятия по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (улично - дорожная сеть) для городских округов».

### **Уменьшение на 10 % доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;**

-Причинами сверхнормативной загруженности автодорог является несоответствие требований ТЭС существующих автомобильных дорог.

Наибольшая загруженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе Владивостокской агломерации, распространяется на весенне-летне-осенний сезон.

### **Уменьшение количества МКДТП**

-Основные типы МКДТП на региональной и муниципальной сети автодорог в основном это нарушение участниками движения правил дорожного движения – нарушение скоростного режима движения, столкновение в результате выезда на встречную полосу движения на автомобильных дорогах с двухполосным движением, опрокидывание, наезд на пешехода в темное время суток.

Предусмотрены следующие мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения – нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дополнительного освещения на участках с отсутствующим освещением,

ремонт существующего и установка отсутствующего барьерного ограждения, светофорных объектов, недостающих дорожных знаков, ремонт обочин, восстановление проезжей части до нормативного состояния, устройство тактильной плитки на тротуарах, устройство остановочных площадок и автопавильонов, ремонт тротуаров и бордюров).

### **Капиталоемкие мероприятия**

В 2018, 2019 гг. на территории Приморского края реализуется 2 наиболее капиталоемких мероприятия в разрезе объектов с разработанной ПСД и имеющих положительные заключения экспертиз ПСД:

1. В соответствии с заключенным в 2016 году государственным контрактом осуществляется «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» со сроком окончания работ в 2020 году.

Автомобильная дорога проходит по побережью Уссурийского залива с обходом населенных пунктов и устройством подъездов к ним. Строительство транспортных развязок обеспечит соединение в общую сеть, строящуюся автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с автомобильной дорогой федерального значения Хабаровск – Владивосток, существующей автомобильной дорогой Артем-Находка-порт Восточный и даст выход к интегрированной развлекательной зоне «Приморье».

Строительство современной автомобильной дороги также обеспечит альтернативный вариант одному из самых популярных у приморцев и гостей края маршрутов – из Владивостока, Хабаровска до Находки и порта Восточный. Стоимость строительства составляет 20 670 млн. руб.

2. «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае».



В настоящее время осуществляется процедура торгов с заключением контракта в декабре 2018 года. Окончание реконструкции - декабрь 2019 года.

Стоимость работ 887,47 млн. рублей.

Автомобильные дороги являются составной частью международного транспортного коридора «Приморье – 1» обеспечивают:

-альтернативную транспортную связь с портом Находка;

-Международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Пограничный-Суйфеньхэ», обеспечивающим международные автотранспортные перевозки между морскими портами Приморского края и северо-восточными провинциями Китайской народной республики.

-транспортные связи населенных пунктов пограничных районов с промышленными центрами и важными транспортными узлами края.

Строительство и реконструкция этих двух объектов осуществляется для продолжения формирования опорной транспортной сети, интегрированной в мировую транспортную систему в рамках реализации Государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па из бюджета Приморского края.

Финансирование строительства объекта Владивосток-Находка-порт Восточный км 18 – км 40 обеспечивается из средств федерального бюджета в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596.

### **Аналитическая записка о наличии документов транспортного планирования**

Для достижения обозначенных региональной программой целей, в пределах «агломерации», в рамках региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации Владивостокской», в рамках национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и Комплексная схема организации дорожного движения Владивостокского городского округа. В рамках данной работы разработан оптимизированный набор технических и организационных мероприятий долгосрочной перспективы по развитию системы транспорта территории сети дорог, расположенных в границах Владивостокской агломерации, находящихся в государственной и муниципальной собственности Приморского края, соответствующего изменению спроса на качество, объем и характер распределения транспортных перемещений пассажиров и грузов, ожидаемого на расчетный срок установлен оптимальный перечень показателей для определения качества организации дорожного движения для различных элементов дорог, определен перечень исходных данных для формирования транспортной модели, сформулированы рекомендации по выбору программного обеспечения, определены этапы создания базовой модели и процедуры ее проверки и калибровки, рекомендовано при решении задач моделирования дорожного движения использовать системное моделирование, реализуемое путем полной функциональной интеграции макро-, мезо- и микроуровней.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры определены направления развития транспортной системы Владивостокской агломерации, разработаны мероприятия по развитию, реконструкции и ремонту улично-дорожной сети, по повышению безопасности дорожного и пешеходного движения. Предложенные мероприятия направлены в первую очередь направлены на достижение целевых показателей, обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Для оценки

эффективности мероприятий, предложенных в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Владивостокского городского округа и нацеленных на обеспечение пропускной способности до 2025 года, была разработана транспортная модель. В рамках выполненной работы были разработаны Комплексные Схемы Организации Дорожного Движения Владивостокского городского округа, Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019-2021 годы и на расчётный период. В рамках данных схем УДС сеть фактически полностью приведена в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, решена проблема, связанная с напряженностью движения.

В рамках разработки КСОДД предусмотрено, что реализация озвученных принципов требует, в частности, разработки комплекса мероприятий по организации дорожного движения и управлению транспортными потоками.

**Долгосрочные планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры ВГО в рамках документов территориального планирования**

№ п/п	Мероприятие	Техническая характеристика	Срок реализации
1. Схема территориального планирования Приморского края			
1.1	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток в Приморском крае	категория III	2020
1.2	Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан, подъезд к базе отдыха Песчаный, Раздольное - Хасан - Славянка, Раздольное - Хасан - ст. Гвоздево	категория III	2025
1.3	Реконструкция и строительство автомобильной дороги Владивосток - Артем	категория III	2025

1.4	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Владивосток - Артем, Подъезд к г. Артему от автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл на северо-восток вдоль западного берега Уссурийского залива	категория II	2025
1.5	Строительство подъезда от автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл к Уссурийскому планировочному району ВГО	категория III	2025
2. Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»			
2.1	Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока	параметры определяются проектом	2019
1. Генеральный план Владивостокского городского округа			
3.1	Строительство магистральной улицы общегородского значения от Северной котельной до бухты Патрокл с эстакадными переходами через долины Первой Речки и речки Объяснения	4 полосы движения, протяженность 13 км, ширина 15 м	2025
3.2	Строительство магистральной улицы общегородского значения дублера просп. 100-летия Владивостока	4 полосы движения, протяженность 9 км, ширина 15 м	2025
3.3	Создание низководного моста в районе бухты Золотой Рог, соединяющего две центральные части города в районе ул. Корабельная Набережная и ул. Березовая	параметры определяются проектом	2025
3.4	Строительство меридиональной тоннельной связи (улицы общегородского значения) между ул. Гоголя и	параметры определяются проектом	2025

	ул. Светланской		
3.5	Создание эстакады над улицей Пограничная как дублёра ул. Алеутская с развязкой в разных уровнях с пешеходными потоками в районе Спортивной Гавани	параметры определяются проектом	2025
3.6	Строительство магистральной улицы общегородского значения от ул. Набережной до оконечности полуострова Шкота (Эгершельд) с устройством мостового перехода через пролив Босфор Восточный к острову Елена и далее к острову Русский в районе пос. Канал	4 полосы движения, протяженность 7,5 км, ширина 15 м	2025
3.7	Создание «вылетной» автомагистрали (автомобильной дороги повышенной категории) от бухты Патрокл через Седанку – Де-Фриз	параметры определяются проектом	2025
3.8	Строительство магистральной улицы общегородского значения от автомобильной дороги А-371 «Владивосток-о. Русский» до пересечения улиц Олега Кошевого – Героев Тихоокеанцев – Окатова	4 полосы движения, протяженность 4,5 км, ширина 15 м	2025
3.9	Строительство магистральной улицы районного значения дублера ул. Светланской вдоль берега бухты Золотой Рог	2 полосы движения, протяженность 4,5 км, ширина 9 м	2025
3.10	Строительство магистральной улицы районного значения, соединяющей ул. Светланскую и ул. Всеволода Сибирцева (в районе пересечения с ул. Шилкинская)	2 полосы движения, протяженность 0,6 км, ширина 9 м	2025
3.11	Строительство магистральной улицы регионального значения от ул. Дальняя до ул. Постышева и	2 полосы движения, протяженность 3,5 км(из	2025

	реконструкция ул. Постышева с доведением до параметров магистральной улицы общегородского значения	них 2.5 км реконструкция), ширина 9 м	
3.12	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Русской до планируемого дублера просп. 100-летия Владивостока с примыканием в районе станции «Чайка»	2 полосы движения, протяженность 4,5 км, ширина 9 м	2025
3.13	Строительство автомобильной дороги районного значения для обеспечения связи автомобильной дороги А-371 «Владивосток – о. Русский» и ул. Маяковской по ул. Полетаева с доведением ее до параметров магистральной улицы районного значения	2 полосы движения, протяженность 1,6 км, ширина 9 м	2025
3.14	Строительство магистральной улицы общегородского значения от автомобильной дороги А-370 «Уссури» до ул. Лермонтова в пос. Трудовой	4 полосы движения, протяженность 4,5 км, ширина 15 м	2025
3.15	Строительство магистральной улицы общегородского значения от автомобильной дороги А-370 «Уссури» в сторону города Артёма через пос. Трудовое и центра зимних видов спорта «Синяя сопка»	2 полосы движения, протяженность 5,3 км, ширина 9 м	2025
3.16	Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка из пос. Трудового через район «Солнечная Долина»	параметры определяются проектом	2025
3.17	Строительство развязки в разных уровнях, в районе примыкания планируемой магистральной улицы общегородского значения отавтомобильной дороги А-	параметры определяются проектом	2025

	370 «Уссури» до ул. Лермонтова в пос. Трудовой и автомобильной дороги А-370 «Уссури»		
3.18	Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения планируемой магистральной улицы районного значения от ул. Русской до планируемого дублера просп. 100-летия Владивостока с примыканием в районе станции «Чайка» и просп. 100-летия Владивостока	параметры определяются проектом	2025
3.19	Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Бородинская, ул. Дальняя и планируемой магистральной улицы регионального значения от ул. Дальняя до ул. Постышева	параметры определяются проектом	2025
3.20	Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Всеволода Сибирцева и планируемой магистральной улицы районного значения, соединяющей ул. Светланскую и ул. Всеволода Сибирцева	параметры определяются проектом	2025
3.21	Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Алеутская и планируемого дублера ул. Светланская	параметры определяются проектом	2025
3.22	Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Верхнепортовая, ул. Казанская и планируемой улицы, обеспечивающей подъезд к планируемому мостовому переходу к о. Елены	параметры определяются проектом	2025
4. Концепция внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа			
4.1	Строительство кольцевой автомобильной дороги (далее -	протяженность 68	2025

	ВКАД)	км(включая существующие и проектируемые участки УДС)	
4.2	Организация ближнего транспортного обхода центральной части Владивостока по направлению: ул. Светланская – тоннель – «Гоголевская» транспортная развязка – кольцо «Инструментальный завод» (тоннель под кольцом) – проспект Острякова – проектируемый новый общественно-деловой центр города в районе Первой Речки («Сити»)	строительство участка протяженность. 2,5 км, 4 полосы, ширина 15 м	2025
4.3	Реконструкция площади Луговая и изменение организации движения, строительство связи с ул. Русская	4 полосы движения, протяженность 2,5 км, ширина 15 м	2025
4.4	Создание основной магистрали в проектируемом новом общественно-деловом центре города Владивостока в районе Первой Речки («Сити»); строительство транспортной магистрали для связи данного района с побережьем Уссурийского залива (аналогично существующей трассе автомобильной дороги «Дальхимпром» – Щитовая)	Реконструкция 4 полосы движения, протяженность 7,7 км, ширина 15 м	2025
4.5	Строительство «Третьей транспортной связи» на полуострове Муравьёва-Амурского	2 полосы движения, протяженность 22 км, ширина 9 м	2025



В рамках КСОДД планируются в краткосрочный период проведение следующих мероприятия:

- установка светофорного объекта на пересечение улицы Лазо и улицы Светланская;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 68 по улице Светланская;
- установка светофорного объекта на пересечении улицы Вилкова и подъема на улицу 50 лет ВЛКСМ;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 42 по улице Верхнепортовая;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 5 по улице Спортивная.

Перечисленные СО планируются с выделением фазы для движения пешеходов, а также в перспективе могут быть использованы при реализации АСУДД на территории ВГО.

Указанные мероприятия, а также ряд капитальных мероприятий на основных магистралях города, нацелены на предотвращение ситуаций, связанных с затруднением движения, и позволят улучшить пешеходную и транспортную связность территорий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожная сеть» национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные  
дороги»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	03.12.2018	14.12.2018	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, КГКУ «Примуправтодор», администрации муниципальных образований Владивостокского и Артемовского ГО, Надеждинского и Шкотовского МО	Сформированы региональные проекты	ПК
2.	Сформирована программа проведения дорожных работ регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти Приморского края и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)	03.12.2018	14.12.2018	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, администрации муниципальных образований	Сформированы и представлены, в Росавтодор на согласование региональные проекты	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Владивостокского и Артемовского ГО, Надеждинского и Шкотовского МО		
3.	Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Приморского края иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Приморским краем обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2018	01.03.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Соглашение о предоставлении бюджету Приморского края иных межбюджетных трансфертов.	ПС
4.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2019	01.12.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, администрации муниципальных образований Владивостокского и Артемовского ГО, Надеждинского и Шкотовского МО	Отчет о выполненных работах	ПС
4.1	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.01.2019	17.03.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Соглашение с администрациями муниципальных образований, входящих в агломерацию	РНП
4.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю разработаны и утверждены планы	01.01.2019	15.04.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства	Планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения			Приморского края	пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	
4.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17.03.2019	31.05.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о заключении контрактов	РНП
4.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Приморского края	31.05.2019	01.07 2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Утвержденная скорректированная программа	РНП
4.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2019	01.12. 2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	РНП
4.6	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12 2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.7	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	14.12.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	ПК
5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	01.09. 2019	15.12.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор	ПС
5.1	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	01.09. 2019	15.12.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Актуализированы региональные проекты	РНП
5.2	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	-	15.12.2019	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Согласованные и утвержденные региональные проекты предоставлены в Росавтодор	ПК
6	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2020	01.12.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2020	17.02.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Заключенные соглашения	РНП
6.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17.02.2020	01.04.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о заключении контрактов	РНП
6.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Приморскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2020	15.04.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Утвержденный план мероприятий	РНП
6.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Приморского края	31.05.2020	01.07.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Утвержденная скорректированная программа	РНП
6.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2020	01.12.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.6	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	01.12.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РП
6.7	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	14.12.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	РП
7	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	01.09.2020	15.12.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Согласованные и утвержденные региональные проекты	РП
7.1	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	01.09.2020	01.12.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Согласованные и утвержденные региональные проекты	РП
7.2	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	-	15.12.2020	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2020	01.12. 2021	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	РП
8.1	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2021	17.02.2021	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Заключенные соглашения	РП
8.2	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17.02.2021	01.04.2021	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о заключении контрактов	РП
8.3	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Приморскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2021	15.04.2021	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Утвержденный план мероприятий	РП
8.4	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в	01.01.2021	01.12. 2021	Департамент транспорта и дорожного хозяйства	Отчет о выполненных работах	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	том числе приемка выполнения соответствующих работ			Приморского края		
8.5	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	-	01.12.2021	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РП
8.6	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	-	14.12. 2021	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	РП
Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации						
9	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2022	01.12.2022	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	ПС
10	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты,	01.09.2022	15.12.2022	Департамент транспорта и дорожного хозяйства	Согласованные и утвержденные региональные проекты	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022			Приморского края		
11	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2023	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	ПС
12	Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023	01.09.2023	15.12.2023	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Согласованные и утвержденные региональные проекты	ПС
13	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети Владивостокской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2024	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Отчет о выполненных работах	ПС

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Приморского края «Дорожная сеть»

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %							
1.	$\text{Дтэс} = \text{Птэс} * 100 / \text{Побщ}$ Дтэс – доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; Птэс – протяженность автомобильных дорог соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию; Побщ – общая протяженность автомобильных дорог.	45,6	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	По Приморскому краю	квартальная	Статистическая форма отчетности 1-ДГ
Доля протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %							
2.	$\text{Дтэс} = \text{Птэс} * 100 / \text{Побщ}$ Дтэс – доля автомобильных дорог, входящих во Владивостокскую агломерацию, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; Птэс – протяженность автомобильных дорог соответствующих транспортно-	51,6	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, администрации Владивостокского и Артемовского	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	По Приморскому краю	Ежегодно	

	эксплуатационному состоянию; Побщ –общая протяженность автомобильных дорог, входящих в городскую агломерацию.		городских округов, Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов				
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения субъекта Российской Федерации, в %							
3.	$МКДТП = Kт * 100 / Kб$ МКДТП –снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети; Кт –количество мест концентрации ДТП в отчетном году; Кб – количество мест концентрации ДТП в базовом году (2017 г.)	100	УГИБДД УМВД России по Приморскому краю	УГИБДД УМВД России по Приморскому краю	По Приморскому краю	Ежегодно	
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации							
4.	$МКДТП = Kт * 100 / Kб$ МКДТП – снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации; Кт –количество мест концентрации ДТП в отчетном году; Кб – количество мест концентрации ДТП в базовом году (2017 г.)	100	УГИБДД УМВД России по Приморскому краю	УГИБДД УМВД России по Приморскому краю	По Приморскому краю	Ежегодно	